

1. CONSUNTIVO ECONOMICO DI PERIODO

La tabella raccoglie gli elementi essenziali del budget, così come rimodulato nel settembre 2024, e lo stato di fatturazione e pagamento; in merito alle disponibilità, AsFo ha fatto fronte alle prime uscite avvalendosi del cofinanziamento proprio e del primo acconto CSP. I documenti contabili sono caricati in piattaforma ROL. I cofinanziamenti da fornitori verranno attivati nel 2025 sulle prossime fatturazioni. Alcuni fornitori hanno rinviato la fatturazione per l'esiguità delle prime attività svolte

TABELLA 1 Budget				
		BUDGET GENERALE	CONSUNTIVO 2024	NOTE
Consulenze e collaborazioni		€ 73.081,75		
<i>direzione lavori e progettazione partecipata</i>	ANTHEMIS ENVIRONMENT	€ 3.375,00		Ft 2024 da emettere
<i>autorizzazioni e direzione lavori bonifiche pascoli</i>	STUDIO ANSELMO ASSOCIATI	€ 5.075,44		
<i>int. selvicolturali, allestimento aree e percorsi</i>	COOP. AGRIFOREST	€ 32.633,07	€ 9.000,00	pagato
<i>impianti, vivaistica</i>	VIVAI FRATELLI AIRAUDI	€ 22.093,79	€ 398,79	pagato
<i>recinzioni, decespugliamenti</i>	EDIL FOREST	€ 1.184,59		
<i>Preaudit di terza parte indipendente</i>	ENTI TERZI	€ 4.815,41		
<i>Assegno al taglio e pratiche connesse</i>	DOTT. DAVIDE BENEDETTO	€ 1.440,00		Ft 2024 da emettere
<i>preparazione e cura aree vivaio in situ</i>	DITTA IND. PERINO LUCA	€ 2.464,45		Ft 2024 da emettere
Comunicazione e Promozione		€ 7.754,54		
<i>Gruppi di animazione, visite guidate, scolaresche</i>	SESAMO	€ 4.560,00		
<i>sito web, pieghevole, libretto divulgativo</i>	SPUNTO CREATIVO	€ 3.194,54		Ft 2024 da emettere
Materiale di Consumo				
<i>stampe e copie per progettazione partecipata</i>		€ 62,59		

2. ATTIVITA' SVOLTE

Il cronogramma riportato in tabella 2 riporta le previsioni di progetto e lo stato di attuazione: si osserva che si sono rispettate le scadenze previste, con eccezione del primo laboratorio di condivisione, originariamente previsto per novembre 2024 ed ora rinviato ai primi mesi del 2025.

Il percorso di progettazione partecipata si è avviato e sviluppato con i seguenti eventi:

- 29 07 2024 Assemblea Aperta
- 26 agosto 2024 Sopralluogo “Fornitori” nelle aree di progetto: verifica aree e prima definizione operatività sul campo
- 9 settembre 2024 Incontro a Leini con Anthemis: analisi cronogramma e budget; proposta inserimento nuovo professionista forestale
- 19 settembre 2024 Sopralluogo BWA nelle aree di progetto: evidenziazione alto capitale naturale da potenziare; condivisione progetto; rinvio alla primavera 2025 per le linee guida agricoltura “Biodiversity friend”
- 15 ottobre 2024 sopralluogo Torino film Lab nelle aree di progetto e nel panorama più vaso dell’Alta Valle di Viù
- 17 ottobre 2024 incontro a Leini, condivisione revisione budget e cena conviviale con tutti i “Fornitori”

Gli incontri e i sopralluoghi tecnici condivisi dei mesi di agosto e settembre hanno evidenziato la necessità di rinviare gli impianti di almeno una stagione, per poter rendere più efficace la predisposizione dell'area, con particolare riferimento al controllo meccanico delle specie naturalmente presenti, considerabili come invasive; tale azione è stata avviata per il lotto 6 il giorno 7 di ottobre e proseguita nei giorni successivi; le piante approvvigionate sono quindi state destinate a conservazione in uno dei terreni conferiti prossimo al lotto stesso.

Si è inoltre definito di rinviare l'inizio degli interventi selvicolturali al momento successivo alla caduta delle foglie, così come poi si è effettuato, con esecuzione lavori nei giorni 5, 6, 7, 8, 11 novembre

TABELLA 2 CRONOGRAMMA ATTIVITA'						
Le celle in bianco sono riferite ad azioni il cui avvio è previsto nel 2025 o 2026						
Attività	Previsione cronogramma					STATO ATTUAZIONE
	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
DL azioni connesse bonifiche	01/08/2024	x	x	x	x	Avviato 31 07 2024 sopralluogo
DL gen. e processo progettazione partecipata	29/08/2024	x	x	x	x	avviato
Comunicazione	01/08/2024	x	x	x	x	Avviato 29 07 2024 Ass. aperta
Interventi selvicolturali				x	x	Terminato primo intervento
Impianto cespugli lotto 6						
Ripristino viabilità	26/08/2024	x	x	x	x	In progettazione esecutiva
Scelta siti e gestione aree vivaio	26/08/2024	x	x	x	x	In progettazione esecutiva
Ricerca e raccolta mat propagat.						
Raccolta fiorume lotto 8						
Divulgazione e diffusione	26/08/2024	WBA	To film lab	1° lab		Rinviato il primo laboratorio
Monitoraggio	26/08/2024	x	x	x	x	In corso
Individuazione e pred. aree						
Impianto in situ sp. Igrofile						
Impianto cespugli lotto7						

L'8 novembre abbiamo partecipato all'incontro “Mele e dintorni” promosso dal CIS di Ciriè per riunire risorse intorno ai temi collegati all'abbandono, al lavoro, al prodotto sano; riferiamo un passaggio

dell'introduzione: *“Come detto a problemi complessi occorre dare risposte complesse. Pertanto siamo consapevoli che questa serata non possa esaurire l'argomento, anzi è solo il primo passo. Da qualche parte occorre pur iniziare...”*; e un passaggio del nostro intervento: *“Proposta: in parallelo con il tema della serata, facciamo insieme una riflessione se i terreni abbandonati possano rivivere nella società e far rivivere la società”*

Il 18 novembre a Lanzo, durante una lezione all'Università della terza età dal tema “Terreni marginali o abbandonati per azioni concrete a favore della biodiversità”, Maria Beria e Carla Costa Medic hanno illustrato anche gli aspetti salienti del progetto Evvyvaa; ha partecipato come relatore anche Andrea Beretta, in rappresentanza dell'Autostrada delle Api.

Il 20 novembre alla presenza dei soci AsFo Beria, Costa Medic, Ippolito e di Minetti per Agriforest si sono svolte le riprese e registrazioni sul campo da parte della società incaricata da CSP.

Le attività di controllo e monitoraggio da parte di CSP si sono svolte il 19 giugno, Collegio Carlo Alberto, Torino; il 17 settembre presso il Polo del 900; il 24 ottobre via web.

3. ULTERIORI ENERGIE ATTIVATE

Il positivo riscontro del progetto Evvyvaa è stato la leva di attivazione di ulteriori risorse economiche destinabili al progetto:

- Finanziamento liberale da parte di Torino Film Lab
- Pagamento fatture fornitori per azioni concorrenti con il progetto da parte della onlus Arance di Natale, che già negli anni precedenti si era impegnata in tale direzione ed ha rinnovato il proprio interessamento per i progetti sviluppati in alta Valle di Viù

4. PREVISIONI 2025

Un laboratorio di progettazione attiva per la predisposizione delle aree di riposo e svago potrebbe essere attivato a valle del Consiglio Direttivo di approvazione del Bilancio. L'agenda è in elaborazione con Anthemis e Sesamo.

Salvo variazioni, si prevede una nuova assemblea aperta, in concomitanza con l'assemblea di approvazione del bilancio di esercizio 2024 di AsFo La Chiara.

Le attività selvicolturali riprenderanno presumibilmente nel mese di maggio e così pure gli altri interventi tecnici; la raccolta del materiale di propagazione verrà pianificata nei mesi estivi, in relazione allo stadio di maturazione del materiale e dell'andamento meteo

5. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Vedi documento allegato

AsFo La Chiara

Maria Beria d'Argentina

